



**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ул. Никонова д. 44, г. Губаха, 618250, факс (34) 248 4 02 94, тел. 4 08 51

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия**

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, направленных на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» в муниципальных бюджетных учреждениях общего образования Губахинского городского округа

«04» апреля 2022 года

г. Губаха

Контрольное мероприятие проведено в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 25»<sup>1</sup> и в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14» (НОЦ)<sup>2</sup> на основании пункта 1.1. Плана работы Контрольно – счетной палаты Губахинского городского округа на 2022 год.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

*1.1. При проверке целевого и эффективного использования субсидий, направленных на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» установлено.*

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований и приоритетных муниципальных проектов «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», за счет средств Пермского края и бюджета округа составил 48 863 781,05 руб., из них:

- в 2020 году в общем объеме 21 841 116,63 руб.
- в 2021 году в общем объеме 27 304 800,88 руб.

Финансирование расходов на ремонт объектов осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования»:

– на 2020 год на ремонт МБОУ «СОШ № 14» – 2 185 411,20 руб., на ремонт кровли МБОУ «СОШ № 25» – 1 130 199,85 руб., на капитальный ремонт здания школы по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 34 (Литера А). 1-й этап. – 17 217 360,00 руб. и на приобретение в собственность единого недвижимого (теплового) комплекса для МБОУ «СОШ № 14» по адресу: г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 13 – 1 308 145,58 руб.

– на 2021 год на приобретение в собственность единого недвижимого (теплового) комплекса для МБОУ «СОШ № 14» по адресу: г. Губаха,

ул. Космонавтов, д. 13 – 9 325 854,42 руб., на капитальный ремонт здания школы по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 34 (Литера А). 1-й этап – 282 136 46 руб. и на капитальный ремонт здания школы по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 34 (Литера А). 3-й этап. – 17 696 810,00 руб.

В нарушение требований пункта 2 статьи 179 БК РФ<sup>3</sup>, пункта 6 статьи 16 Положения о бюджетном процессе<sup>4</sup> и пункта 5.9. Порядка № 774<sup>5</sup> Муниципальная программа, а именно расходы по мероприятию ремонт кровли МБОУ «СОШ № 25» не приведены в соответствие с Решением о бюджете на 2021 год<sup>6</sup>, в части соответствия объема финансового обеспечения на 2020 год на сумму 165 740,52 руб.

В нарушение пункта 3.8. Порядка № 774 Программа на 2021 – 2026 годы утверждена с нарушением установленного срока – 24.09.2020 года.

В нарушение пункта 3.9 Порядка № 774 Программа на 2021 – 2026 годы в течение 3 рабочих дней с момента ее утверждения не размещена на официальном сайте Губахинского городского округа.

Соглашениями о предоставлении субсидий установлены два плановых показателя результативности использования субсидий: показатель результативности выполнения объемов работ и показатель соблюдения сроков выполнения работ.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что показатель результативности выполнения объемов работ выполнен в размере 100 %, а показатель соблюдения сроков выполнения работ выполнен с нарушением срока выполнения работ по Соглашениям:

\* Капитальный ремонт здания школы по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 34 (Литера А). 1– й этап срок реализации мероприятия нарушен на 34 дня.

\* Ремонт кровли МБОУ «СОШ № 25» срок реализации мероприятия нарушен на 22 дня.

По итогам за 2020 год и 2021 год показатели результативности использования Субсидии на софинансирование муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований достигнуты по всем плановым показателям.

*1.2. При проверке, анализе и оценке законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам установлены нарушения и недостатки:*

1.2.1 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 25»:

В нарушение части 2 статьи 72 БК РФ, частей 1, 9 статьи 16 Закона № 44-ФЗ<sup>7</sup> МБОУ «СОШ № 25» неправомерно осуществлены закупки, до внесения изменений в план – график:

\* договор № 22 от 29.07.2020 г. на замену несущего каркаса на сумму 543 330,09 руб.;

\* договор № 23 от 29.07.2020 г. на утепление и замену кровельного покрытия здания на сумму 586 869,76 руб.

В нарушение требований статьи 309 ГК РФ<sup>8</sup>, положений части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3.2. договоров № 22 и № 23 не соблюдались сроки оплаты за выполненные работы, срок оплаты нарушен на 43 дня.

В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ<sup>9</sup> и пункта 24 Федерального стандарта № 256н<sup>10</sup>, Учреждением несвоевременно предоставлялись в МКУ «ЦБУ» первичные учетные документы для отражения расходов в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Данный вид нарушений приводит к отсутствию в Учреждении достоверной информации о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками по кредиторской задолженности.

1.2.2. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр):

При осуществлении закупки № 0856600007020000085 техническая документация и проект муниципального контракта о закупке, и контракт носят противоречивый характер. В нарушение части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт № 0856600007020000085 от 05.10.2020 г. заключен на условиях, не предусмотренных документацией об осуществлении закупки, а так же в муниципальном контракте указана некорректная информация по сроку и порядку оплаты контракта.

МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) в нарушение требований статьи 309 ГК РФ, положений части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и условий контрактов допускалось несвоевременное выполнение обязательств по оплате за выполненные работы, что влечет риски взыскания неустоек со стороны Подрядчиков (исполнителей).

По трем контрактам (ООО «СК «Термопласт», ООО «УниверСтрой», ООО «КСПА»), проверенным в ходе контрольного мероприятия нарушены положения частей 2 и 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в части направления сведений и размещения документов в реестре контрактов в единой информационной системе закупок.

В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ и пунктом 24 Федерального стандарта № 256н Учреждением несвоевременно предоставлялись в МКУ «ЦБУ» первичные учетные документы для отражения расходов в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Данный вид нарушений приводит к отсутствию в Учреждении достоверной информации о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками по кредиторской задолженности.

В ходе проверки исполнения муниципальных контрактов установлено:

\* по 2 контрактам (ООО «СК «Термопласт», ООО «КСПА») Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ от 64 до 250 календарных дней.

\* по 1 договору (ООО «СК «Термопласт») на сумму 86 086,80 руб. исполнителем нарушен срок окончания выполнения работ на 85 дней. В нарушение положений части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Учреждением не направлено подрядчику требование об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

\* по контракту (ООО «УниверСтрой») установлено несоответствие наименований выполненных работ, указанных в ведомостях выполненных работ с ЛСР.

\* по 2 контрактам (ООО «СК «Термопласт», ООО «КСПА») нарушены требования части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, в части не предоставления иного обеспечения исполнения контракта, после прекращения своего действия банковской гарантии.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Управления образования, МБОУ «СОШ № 25» и МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) вынесены представления для принятия мер и привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в установленных нарушениях.

Руководитель контрольного мероприятия

Аудитор КСП

(Должность)

(Подпись)

Л. И. Ржевская

(расшифровка подписи)

<sup>1</sup> Далее по тексту – МБОУ «СОШ № 25»;

<sup>2</sup> Далее по тексту – МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ);

<sup>3</sup> Бюджетный кодекс Российской Федерации;

<sup>4</sup> Решение Думы Губахинского городского округа от 06.11.2014 г. № 214 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Губахинском городском округе»;

<sup>5</sup> Постановление Администрации от 21.07.2016 г. № 774 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края»;

<sup>6</sup> Решение Думы Губахинского городского округа от 25.03.2021 г. № 296 «О бюджете Губахинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

<sup>7</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

<sup>8</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации;

<sup>9</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

<sup>10</sup> Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».